

OPLEGNOTITIE INFORMEREND

Onderwerp	Voortgang gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing
Voorstel ter behandeling in	de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid
Status	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar <input type="checkbox"/> Niet openbaar
Portefeuillehouder	R. Sluiter
Auteur	W. Kleinhuis
Bijlagen	-
Vergaderdatum	11 juni 2020
Agendapunt	3a
Betrokken afdeling/ medewerkers (functioneel)	H. Schuijn, L. van Tongeren, J. Pommer, I. Hooisma, A. ter Weeme, O. van Deursen en S. Veerbeek.
OR/GO	<input type="checkbox"/> OR instemming <input type="checkbox"/> OR advies <input type="checkbox"/> OR informatie <input type="checkbox"/> GO

Kennisnemen van

1. De stand van zaken gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing.

Inleiding

Doel

De Risico Index Natuurbrand (=RIN) maakt de risico's van brand in een natuurgebied zichtbaar. Hierbij wordt gekeken naar de kans dat een eenmaal ontstane natuurbrand zich ontwikkelt tot onbeheersbare propertes.

De RIN als input voor de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing. Binnen dit samenwerkingsverband wordt gedurende een periode van minimaal 4 jaar samengewerkt om de risico's binnen het natuurgebied te verlagen. De RIN wordt gebruikt om maatregelen te inventariseren en/ of om maatregelen te prioriteren.

Met de gebiedsgerichte aanpak streven wij naar:

- Het voorkomen en beperken van brand(gevaar) en slachtoffers in natuurgebieden;
- Het borgen van een adequate en veilige incidentbestrijding (beheersbaar, bestrijdbaar) in geval zich een incident voordoet.

Dit moet uiteindelijk bijdragen aan onze ambitie: minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade.

De planning

Omdat het meerdere natuurgebieden in Friesland betreft is een planning opgesteld om de opstartfase van de gebiedsgerichte aanpak te spreiden over de tijd. Dit is nodig, omdat voor de opstartfase veel tijd benodigd is. In de praktijk is dit zelfs nog meer gebleken dan vooraf ingeschat. Er zijn namelijk veel stakeholders nodig/ betrokken. Elk hebben op hun beurt weer verschillende (wettelijke) verplichtingen hebben binnen natuurbeheer.

Kernboodschap

Op basis van de onderstaande voortgangsmatrix, afkomstig uit de notitie gebiedsgerichte aanpak, wordt verslag gedaan van de voortgang.

		NW	NO	ZO	ZO	NO	NW	ZW	NO	ZO	ZO	ZO	ZO	ZO	
		2018: Terschelling	2018: Alde Feanen	2018: Drents-Friese Wold	2018: Fochteloërveen	2019: Ameland	2019: Vlieland	2019: Gaasterland	2020: Schiermonnikoog	2020: Veenbos	2020: Vossenbosch	2021: Hauleveld / Blauwe bos	2021: Oranjewoud e.o.	2021: Beetsterzwaag e.o. / Stokersdobbbe	
Jaar 1	Fase 1: opstartfase	1.1: Actorenanalyse uitvoeren													
		1.2: Bijeenkomst mono-werkgroep brandweer: aftrapbijeenkomst													
		1.3: Bijeenkomst 1 multi-werkgroep: aftrapbijeenkomst													
		1.4: Dossieronderzoek													
		1.5: Bijeenkomst 2 multi-werkgroep: dossieronderzoek bespreken													
		1.6: Schouwen													
		1.7: RIN opgesteld													
		1.8: Maatregelenmatrix opstellen													
		1.9: Bijeenkomst 3 multi-werkgroep: maatregelenmatrix bespreken													
		1.10: Voorleggen aan het bestuur													
		1.11: Informatiebijeenkomst													
Jaar 2	Fase 2: doorlooptfase	2.1: Bijeenkomst 1 multi-werkgroep													
		2.2: Bijeenkomst 2 multi-werkgroep													
		2.3: Bijeenkomst 3 multi-werkgroep													
Jaar 3	Fase 2: doorlooptfase	2.4: Bijeenkomst 4 multi-werkgroep													
		2.5: Bijeenkomst 5 multi-werkgroep													
Jaar 4	Fase 2: doorlooptfase	2.6: Bijeenkomst 6 multi-werkgroep													
Fase 3: Afsluitende bijeenkomst/ herstart cyclys															

Alde Feanen : In verband met het lage risico is er geen gebiedsgerichte aanpak aan de RIN gekoppeld.

Drents-Friese Wold : De aftrap met recreatieondernemers is vanwege de Coronacrisis stilgelegd.

Ameland: : De aftrap met recreatieondernemers is vanwege de Coronacrisis stilgelegd.

Vlieland : De aftrapbijeenkomst stond gepland. Deze is vanwege Corona geannuleerd.

Gaasterland : Voorbereiding zijn getroffen, maar de aanpak ligt nu stil vanwege Corona.

Beheersmaatregelen

Met betrekking tot (de voortgang van) maatregelen constateren wij onderstaande punten:

1. Er is geen financieel kader bij natuurbeheerorganisaties voor actiepunten in de maatregelenmatrix (behalve de eilanden). Benoemde actiepunten in de maatregelenmatrix worden daardoor niet altijd uitgevoerd. De lage houtprijs maakt dat er ook geen houtkap gepland wordt in de gebieden. Enkele actiepunten van de maatregelenmatrix hangen hiermee samen en worden daarmee ook niet uitgevoerd.
2. Onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak is de schouw van recreatieondernemers in of grenzend aan de natuurgebieden. De verwachting is dat deze groep ondernemers financieel hard geraakt gaat worden door de coronacrisis. Dit heeft mogelijk consequenties m.b.t. de uitvoering van maatregelen.
3. Een belangrijk item binnen gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing is de beschikbaarheid van bluswater. Binnen Fryslân is het project bluswater opgepakt en binnen dit project zijn bluswatervoorzieningen in natuurterreinen ook een belangrijk issue. Ook hier geldt dat vele partijen (wettelijke) verplichtingen dan wel inspanning moeten leveren om dit te kunnen bewerkstelligen.

Om deze betrokkenheid niet meer vrijblijvend te hebben wordt op dit moment gewerkt aan een concept intentieverklaring overeenkomstig de landelijke rapportage gebiedsgerichte aanpak. Deze zal getekend worden door alle betrokken stakeholders, zodat met gezamenlijke (financiële) inspanningen de beoogde doelen binnen de gebiedsgerichte aanpak zoveel als mogelijk behaald worden.

Consequenties

Informeren over de voortgang zelf heeft geen consequenties. Echter de Coronacrisis heeft wel mogelijke consequenties voor de voortgang:

- De doorloofase, daarmee het uitvoeren van maatregelen, ligt stil;
- De opstartfase van gebieden kan niet opgestart worden. Er ontstaat een mogelijke vertraging in de planning.

Communicatie

-